



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MARIA CÂNDIDA DE MORAES, 1600	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REFORMA DO PISO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - CAIS
DATA BASE fev-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRÇÃO DO LOTE REFORMA DO PISO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - CAIS	BDI 1 27,82%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/07/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
			Parcela (%)	30,49%	29,11%	29,11%	11,29%				
			Parcela (R\$)	13.035,36	12.443,59	12.443,58	4.827,66				
			Acumulado (%)	30,49%	59,60%	88,71%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	13.035,36	25.478,95	37.922,53	42.750,19				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	591,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	591,78							
2.	REFORMA DO PISO	41.478,61	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	12.443,58	24.887,17	37.330,75	41.478,61				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	679,80				
3.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	679,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	679,80				

Hulha Negra

Local

30 de maio de 2019

Data

Nome: José Máique Duarte
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA/RS 172.073
ART/RRT:

Nome: Carina da Silva Letzke
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU CREA/RS 13.401
ART/RRT: