

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1006.159-86/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA/RS		HULHA NEGRA/RS	AV. GETÚLIO VARGAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE: DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS	28,26%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/18	Parcela 1 nov/18	Parcela 2 dez/18	Parcela 3 jan/19	Parcela 4 fev/19	Parcela 5 mar/19	Parcela 6 abr/19	Parcela 7 mai/19	Parcela 8 jun/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		236.119,59	Parcela (%)	22,10%	49,79%	28,11%					
			Parcela (R\$)	52.188,48	117.560,40	66.370,71					
			Acumulado (%)	22,10%	71,89%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	52.188,48	169.748,88	236.119,59					
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.628,99	Parcela (%)	20,00%	50,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.125,80	10.940,29	15.628,99					
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	998,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	998,80							
3.	DRENAGEM	38.754,85	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	9.688,71	29.066,14	38.754,85					
4.	PAVIMENTAÇÃO	127.917,24	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	38.375,17	102.333,79	127.917,24					
5.	PASSEIO	46.236,82	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	23.118,41	46.236,82					
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.582,89	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.291,45	6.582,89					

Local \_\_\_\_\_  
25 de setembro de 2018  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Wagner Tavares da Silva  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA/RS 079970  
ART/RRT: \_\_\_\_\_